



Gemeinde Hallig Hooge · Hanswarft 1 · 25859 Hallig Hooge

An die
Einwohner
der Hallig Hooge

Gemeinde Hallig Hooge
Der Bürgermeister
Hanswarft 1
25859 Hallig Hooge
Tel. 04849 -9100
buergemeister@hooge.de
www.hooge.de
Hallig Hooge am 23. August 2017

Bauvorhaben „Markt Treff“ Informationsbrief Nr. 2

Liebe Halligleute,

wir möchten euch heute erneut über den Fortgang des Bauvorhabens „Markt Treff“ informieren.

In unserem ersten Informationsbrief haben wir über die Pfahlgründung und die anstehenden Arbeiten zu den Fundamentbalken berichtet.

Diese Fundamentbalken sind nun in Beton hergestellt worden, der Beton benötigte 3 Wochen Zeit um fest zu werden. Nun werden die Zwischenräume mit Boden und Sand verfüllt und die Grundleitungen an den Balken angebracht.

Der Beton für die Fundamentbalken wurde nach einem besonderen Verfahren auf der Baustelle aus Zement und dafür geeigneten Sand gemischt und eingebaut.

Wir alle haben die Berge von weißen „Bigpacks“ an und auf der Baustelle in den letzten Wochen gesehen und uns schon gefragt: Warum „Bigpacks“ und was passiert mit den Säcken nach dem Gebrauch.

Dazu haben wir mit dem Bauunternehmer und auch dem Baustofflieferanten gesprochen. Die „Bigpacks“ dürfen leider aus Sicherheitsgründen nur ein einziges Mal verwendet werden, weil nicht klar ist, ob Risse oder Schäden zu Transportverletzungen führen. Der Baustofflieferant hat uns jedoch versichert, dass diese Säcke fachgerecht entsorgt werden (gelbe Tonne) und damit in ein Wiederverwertungsverfahren gehen.

Der Boden und Sand für die Verfüllung sind mit der „Lütje Hörn“ auf die Hallig gekommen, eine andere Qualität, als für das Mischen zu Beton.

Natürlich gab es auf der Baustelle auch keinen „Stillstand“, in der Zeit als der Beton der Stützfeiler aushärten musste. Blitzschutz, Leitungsräben- und Siele usw. waren in der Bearbeitung.

Echt. Natürlich. **Hallig Hooge**

Natürlich echt einzigartig.

In der kommenden Woche wird nun ein weiteres „Kapitel“ der Baustelle in Angriff genommen, da kommen die schon im ersten Informationsbrief beschriebenen 60 vorgefertigten Bodenplatten.


Eine logistische Herausforderung für alle Baubeteiligten, aber auch ein „Bauerlebnis“ für uns und unsere Gäste - eine solche Bauweise hat es auf der Hallig noch nicht gegeben.

Alle werden sich bemühen, die Belastungen durch die Transporte so gering wie möglich zu halten.

Wenn die Bodenplatten liegen und befestigt sind, wird gemauert - und dann wird so langsam unser Haus, der Markt Treff, sichtbar werden.

Wir werden weiter über den Bauverlauf berichten.

Mit besten Grüßen,


Matthias Piepgras
Bürgermeister


Michael Klisch
Stellvertretender Bürgermeister